



Belgische Industriële Controle v.z.w

Erkend Controleorganisme
Externe dienst voor de technische controles op de arbeidspplaats



C I B
Nr 2820

Luik : 61/63 - Rue Grand-Vinave - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse
Vilvoorde : 277 Mechelsesteenweg - 1800 Vilvoorde
Henegouwen : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières
B.T.W. BE 0406.671.312 cibic@skynet.be

Tel : 04 234 17 00 Fax : 04 234 17 80
Tel : 065 34 76 50 Fax : 065 36 15 88
VERTROUWELIJK

Onderzoeksverslag - Conformiteitverslag - Huishoudelijke bestaande LS / ZLS installatie

Verslag nr : 41/14.12.11/08

Betreft: ☒ Controle in het kader van een verkoop ☐ periodieke controle

Aanvrager : Eva Vane Plas

Persoon ter plaatse : EAN-code van de installatie :

Type woning : ☐ huis ☐ appartement ☐ andere:

Adres van bezoek : Den Haenstraat 31 Leuven

Datum van bezoek : 11/12/14 Datum redactie : 11/12/14 Referenties klant :

Reglementaire voorschriften : AREI art. ☐ 271 ☒ 276 bis met gebruik van de uitzonderingen van ☒ 271 bis ☐ 278

Gebruikte BIC-vzw procedure : PRO-INS-E- 11

Beschrijving van de bezochte installatie :

Nominale spanning : ☐ ...

☐ 3N400 V ☐ 3x230V ☐ 2x230V ☒ 1N400V

Algemene bescherming van de aansluiting : 16 A

Aantal borden : 1 aantal eindstroombanen : 11

Controles door visueel onderzoek, testen en metingen :

Beschrijving	In orde	Niet in orde	Niet v toep. of uitzondering.
Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's			
Staat van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel	X		
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking	X		
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking, werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testknop.	X		
Nota : differentieel ☐ was verzegeld ☐ niet verzegelbaar ☐ terug verzegeld			
Foutlussen en juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen	X		
Continuïteit van de: equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende), continuïteit vb de beschermingsgeleiders tot de apparaten	X	X	
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel	X		
Visuele controle van verplaatsbaar materieel, op het moment van de controle aangeschakeld			X
De doorsnede van de geleiders behoren tot het M.B. van 27/7/1981 & uitz.	X		
Algemene isolatieniveau : 450 MΩ	X		
Spreadingsweerstand van de aardelektrode : 2.7 : Ω	X		

Identificatie van de meetapparaten : hernomen in het dossier individuele uitrusting van de BIC agent

Gebreken / Nota's :

in het algemeen geen problemen bij de installatie + geen teller
- geen beschermingsmaatregelen
- geen schema's
op: Aansluiting op de aardleiding + geïsoleerde kabels

Besluiten :

☐ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn

☒ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het Algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.). Een aanvullende onderzoek is uit te voeren door hetzelfde organisme na afloop van 18 maanden na handtekening van de verkoopakte.

☐ De resultaten van de controle staan niet toe om tot een conclusie te komen. Een aanvullende onderzoek is uit te voeren door hetzelfde organisme om het dossier aan te vullen.

Naam en handtekening van de inspecteur :
in opdracht voor BIC, V.D. Gachet

Naam en handtekening van de aanvrager, voor ontvangst :